

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道中子田諸熊線舗装補修事業	西都市	18,697,585	18,170,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表 (令和 5 年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道中子田諸熊線舗装補修事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西都市	
交付金事業実施場所		西都市大字平郡	
交付金事業の概要		<p>西都市は、第五次西都市総合計画に基づき市内での道路網の整備が進み、市内外の移動が快適かつ安全に行われ、交流や産業活動が活発に展開される社会を目指しており、今回、電源立地地域対策交付金を活用して計画的な市道整備を推進し、安全性や利便性の向上に努めています。</p> <p>【事業量】 アスファルト舗装（施工延長 L=420.0m、舗装面積 A=2,922㎡、車道幅員 W=6.1m~7.0m、区画線 L=1,132.5m）</p>	
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に係る主要政策・施策 第五次西都市総合計画(令和3年度~令和6年度) 基本施策1-2 交通基盤の確保 主要施策② 市道・林道の整備・長寿命化の推進 ・各種部門別計画等に基づき、中長期的な財政見通しを踏まえながら、市道の改良等を計画的に進めるとともに、歩行者や自転車にとっても安全安心な道路環境の形成に努めます。</p> <p>既存の道路、橋梁、トンネルについて、損傷が少ないうちから計画的に行う予防保全的な点検・修繕・長寿命化に努め、交通事故が起こりにくく、災害に対し強靱な環境の確保を図ります。</p> <p>主要指標:令和6年度末までに市道改良率36.5%を目標とする。</p>	
事業開始年度		令和4年度	事業終了(予定)年度 令和6年度
事業期間の設定理由		第五次西都市総合計画「基本施策1-2 交通基盤の確保」の終期	

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和7年度
	市道改良進 捗率 36.5%	令和6年度末 までの市道 改良済延長 ÷市道実延 長×100	成果実績	%			
			目標値	%	36.5		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	PDCAサイクルによる事業改善を図るため、第五次西都市総合計画の終期翌年度に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	今年度末の市道改良率は36.5%であった。次年度も引き続き市道改良に取り組む。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	
	市道中子田諸熊線舗装補 修事業の施工延長	活動実績		m	483.0	420.0	
		活動見込		m	483.0	420.0	
		達成度		%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費 等	令和4年度		令和5年度				備考
	総事業費		19,613,970		18,697,585		
	交付金充当額		18,266,000		18,170,000		
	うち文部科学省分						
	うち経済産業省分		18,266,000		18,170,000		

交付金事業の契約の概要			
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
道路工事	指名競争入札	株式会社宮本組（西都市）	18,697,585
交付金事業の担当課室	西都市役所 建設課		
交付金事業の評価課室	西都市役所 建設課		